

横断測量精度管理表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|-----|---------------------------|-----------|--|-------|-------------|--|-------|--|-------|--|
| 作業名 | 平成20年度 地方道路交付金工事に伴う測量業務 | | | 地区名 | 下伊那郡阿智村伍和 | | 計画機関名 | 長野県 飯田建設事務所 | | 作業機関名 | | 点 検 者 | |
| 路線名 | (主)天竜公園阿智線(本線) | | 期 間 | 平成21年 1月23日 ~ 平成21年 3月23日 | | | 作 業 量 | 0.62 km | | 主任技術者 | | | |

| 測 点 | 水 平 位 置 (距 離) | | | | | | | | 標 高 | | | | | | | | 摘 要 |
|------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|--------------|
| | 測 定 値 | | 検 測 値 | | 較 差 | | 許 容 範 囲 | | 測 定 値 | | 検 測 値 | | 較 差 | | 許 容 範 囲 | | |
| | 左 側 | 右 側 | 左 側 | 右 側 | 左 側 | 右 側 | 左 側 | 右 側 | 左 側 | 右 側 | 左 側 | 右 側 | 左 側 | 右 側 | 左 側 | 右 側 | |
| NO.30 (山地) | 16.998 | 20.837 | 16.985 | 20.865 | -0.013 | +0.028 | 0.057 | 0.069 | 646.865 | 636.160 | 646.862 | 636.152 | -0.003 | -0.008 | 0.112 | 0.118 | 手簿、計算簿の誤りの有無 |
| NO.43 (平地) | 26.025 | 23.757 | 26.067 | 23.749 | +0.042 | -0.008 | 0.052 | 0.048 | 626.571 | 626.467 | 626.576 | 626.471 | +0.005 | +0.004 | 0.046 | 0.044 | |
| NO.52 (平地) | 7.188 | 19.524 | 7.183 | 19.523 | -0.005 | -0.001 | 0.014 | 0.039 | 635.856 | 632.460 | 635.854 | 632.458 | -0.002 | -0.002 | 0.033 | 0.042 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 使用与点の異状の有無 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平地：L/500 L：(m)

山地：L/300 L：(m)

平地：2cm+ 5cm L/100 L：(m)

山地：5cm+15cm L/100 L：(m)